

WARTUNGSPROTOKOLL FÜR BRANDMELDEANLAGEN MAINTENANCE RECORD FOR FIRE CONTROL SYSTEMS

Kundennummer:

Customer #:

Kunde:

Customer:

Anschrift:

Address:

Zuständig:

Responsible:

Abteilung:

Department:

Telefon:

Phone:

Bestell-/Vertragsnr:

Order/ Contract #:

Standort:

Location:

Hersteller/Modell:

Producer/Type:

I. ALLGEMEIN GENERAL

Bedienungsanleitung vorhanden

Service instruction available

Wird ein Betriebsbuch geführt

A Control book is kept

Ist die Dokumentation vor Ort

The documentation is present

Ist die Dokumentation vollständig

The documentation is complete

II. SICHTPRÜFUNG VISUAL CHECK

Optischer Zustand der Anlage

Optical condition of the plant

Optischer Zustand des Leitungsnetzes

Optical condition of the power mains

Optischer Zustand der Melder

Optical condition of the detectors

Optischer Zustand der Alarmorgane

Optical condition of the alarm devices

Optischer Zustand der Sondergeräte

Optical condition of the Special devices

III. FUNKTIONSPRÜFUNG FUNCTIONAL TEST

Folgende Funktionen wurden geprüft:

The following functions were tested:

Primär- und andere Meldelinien

Primary- and other detection lines

Drahlbruch/ Kurzschluss/ Erdschluss

Wire break/ short circuit/ ground fault

Automatische Melder

Automatic detectors

Nichtautomatische Melder

Manual detectors

Steuerlinien

Control lines

Auslöseorgane für Löschanlagen

Actuating devices for extinguishing systems

Zeitverzögerungen

Delay times

Flutzeit

Flow time

Optische Alarmmittel

Optical alarm devices

Akustische Alarmmittel

Acoustic devices

Paralleltabelleau

Layout plan tablet

Überwachung von Löschanlagen

Monitoring switch for extinguishing systems

Revisionschalter

Maintenance switch

Umschaltung für Einsatz/ Reserve

Change over switch for main/ reserve

* Betriebsmitteldbsschaltungen

* Device disconnection

* Elektromagnetische Schliessvorrichtungen

* Electromagnetic closer devices

* Feuerwehrschiesseldepot

* Key depot for fire brigade

* Überwachung FSD

* Monitoring for key depot

* Meldung zur Feuerwehr

* Alarm transfer to the fire department

* Feuerwehrbedienfeld

* Operating panel for fire brigade

* Telefonwähngerät

* Telephone transmission equipment

* Hauptmelder

* Main transmission equipment

IV. STROMVERSORGUNG CURRENT SUPPLY

Netzspannung in Ordnung

Mains voltage is correct

Batterie- und Netzstörung geprüft

Battery and power failure tested

Batterien belastet

Batterys load

Batterien älter als 3 Jahre

Batterys older than 3 years

2 Stk. Batterien mit 24 Ah sind eingebaut

... ea. Battery with ... Ah capacity are installed

Einbaudatum: 01.2007

Installation date:

Stk. Batterien mit Ah erneuert

... ea. Battery with ... Ah capacity renewed

Ladespannung gemessen und in Ordnung

Charging current was measured and correct

Ruhestrom bei Netzausfall beträgt

Neutral power in case of power failure ... A

Alarmstrom bei Netzausfall beträgt

Alarm power in case of power failure ... A

Stromversorgung für andere Geräte

Power supply for other equipment

V. MELDERPRÜFUNG DETECTOR INSPECTION

Folgende Geräte wurden gemäß VDE 0833 geprüft:

Following devices tested in accordance with VDE 0833:

30 Stk Rauchmelder/ Smoke Detector

... ea.

Stk. der o.g. Melder ausgetauscht

... ea. of this detectors are renewed

14 Stk Handmelder/ Push Button

... ea.

Stk. der o.g. Melder ausgetauscht

... ea. of this detectors are renewed

Stk

... ea.

Stk. der o.g. Melder ausgetauscht

... ea. of this detectors are renewed

Stk.

... ea.

Stk. der o.g. Melder ausgetauscht

... ea. of this detectors are renewed

Stk.

... ea.

Stk. der o.g. Melder ausgetauscht

... ea. of this detectors are renewed

* Die externe Branderkennung ist in Ordnung

* The external fire detection are correct

VI. SONSTIGES OTHER

Wurden Änderungen an der BMZ durchgeführt

Are changes made at the FCP

Entspricht die BMZ noch den VDE Richtlinien

The FCP are in accordance with VDE

Ist eine Erweiterung der BMZ erforderlich

A modification of the FCP are necessary

Wird eine Erweiterung empfohlen

A modification of the FCP is recommended

Wartungsintervall gemäß VDE durchgeführt

Maintenance interval in accordance with VDE

Die BMZ ist betriebsbereit

The FCP are operated